



RELATÓRIO DE VISTORIA

O presente relatório tem como objetivo apresentar informações relativas a 3ª medição dos serviços executados na reforma do Gabinete do Desembargador Luis Cosmo da Silva Junior, localizado no prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, São Luís/MA.

A obra foi vistoriada dia 16 de novembro, tendo-se verificado o andamento da obra compatível com a 3ª medição onde houve instalação das luminárias, tomadas e acessórios, finalização dos revestimentos cerâmicos internos, porta de madeira compensada, bancadas em granito com cubas e pinturas.

Os serviços medidos correspondem aos valores apresentados na tabela resumo a seguir (vide relatório fotográfico e planilha de medição em anexo):

Resumo dos serviços medidos	Valor (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.251,82
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.782,92
TOMADAS E ACESSÓRIOS	3.049,66
REVESTIMENTO INTERNO	3.527,72
ESQUADRIAS	695,27
ACESSÓRIOS E FERRAGENS	180,35
RODAPÉ, BANCADA EM GRANITO E PAINÉIS	1.108,60
LOUÇAS E METAIS	1.675,60
PINTURA	2.658,75
Valor Total (R\$)	31.930,69

São Luís, 16 de novembro de 2015

Nikole Melo de Mendonça
Arquiteta
TRT 16ª Região



ANEXO
 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

<p>Vista pintura, tomadas e luminárias</p>	<p>Vista pintura, tomadas e luminárias</p>
<p>Vista geral pintura, tomadas e luminárias</p>	<p>Vista geral pintura, tomadas e luminárias</p>
<p>Revestimentos e bancadas</p>	<p>Revestimentos e bancadas</p>

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS (Lei 11.419/2006)
 EM 16/11/2015 17:07:05 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 1AF12B5918.3F3E3A195A.F4E42B17E4.DDDDF60A564