



## RELATÓRIO DE VISTORIA

O presente relatório tem como objetivo apresentar informações relativas a **1ª medição** dos serviços executados na reforma do Gabinete do Desembargador Luis Cosmo da Silva Junior, localizado no prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, São Luís/MA.

A obra foi vistoriada dia 09 de setembro, tendo-se verificado o andamento da obra compatível com a 1ª medição onde houve execução de demolições e retirada de cerâmica; construção de alvenaria cerâmica e de bloco de gesso; instalações de eletrodutos; revestimentos internos de chapisco, emboço e reboco; pavimentação de maior parte do contrapiso.

Os serviços medidos correspondem aos valores apresentados na tabela resumo a seguir (vide relatório fotográfico e planilha de medição em anexo):

Resumo dos serviços medidos	Valor (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.621,80
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	1.177,73
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3.649,21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.690,27
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16,28
INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	4.277,42
REVESTIMENTO INTERNO	4.002,81
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	4.094,33
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.405,19
<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>33.935,04</b>

São Luís, 10 de setembro de 2015

Nikole Melo de Mendonça  
Arquiteta  
TRT 16ª Região



### Relatório Fotográfico

	
<b>Foto 01:</b> Parede em bloco de gesso	<b>Foto 02:</b> Parede em bloco de gesso e contrapiso
	
<b>Foto 03:</b> Contrapiso e eletrodutos	<b>Foto 04:</b> Eletrodutos
	
<b>Foto 05:</b> Demolição de cerâmica do banheiro	<b>Foto 06:</b> Parede em alvenaria cerâmica

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA NIKOLE MELO DE MENDONÇA (Lei 11.419/2006)  
EM 10/09/2015 14:53:50 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 16762D098A.93F1FEE50.4EA5CF076D.44BE48AEAF