

SENG SETOR DE ENGENHARIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										DATA	TOTAL	R\$ 155.071,08	
REFORMA GABINETE E DESEMBARGADOR LUIZ COSMO												BDI	24,34%		
												ES	87,49%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES MEDIDOS				% MEDIDA	SALDO
								QTD 3º MÊS	ACUMULADO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	ACUMULADO		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							26.819,68								
01.01	TRT		Placa de obra tipo Night&Day	M2	1,50	257,02	385,52	-	1,50	385,52	-	-	385,52	100,00%	-
01.02	TRT		Taxas e emendamentos de lei (CREA)	UN	1,00	542,05	542,05	-	1,00	542,05	-	-	542,05	100,00%	-
01.03	TRT		Mobilização e Desmobilização	UN	1,00	884,82	884,82	-	0,50	442,41	-	-	442,41	50,00%	442,41
01.04	TRT		Engenheiro ou Arquiteto júnior, três vezes/semana, 04 horas/dia	MÊS	4,00	4.357,00	17.428,01	1,00	3,00	4.357,00	4.357,00	4.357,00	13.071,01	75,00%	4.357,00
01.05	TRT		Mestre de obras	MÊS	4,00	1.894,82	7.579,28	1,00	3,00	1.894,82	1.894,82	1.894,82	5.684,46	75,00%	1.894,82
2.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							2.074,93								
2.1	SINAPI	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado s/ reaproveitamento	MP	3,47	65,95	228,52	-	3,47	228,52	-	-	228,52	100,00%	-
2.2	SINAPI	85376	Demolição de piso vinílico	MP	109,81	3,96	434,85	-	-	-	-	-	-	0,00%	434,85
2.3	SINAPI	73895/001	Demolição de piso de granito	MP	4,73	7,03	33,25	-	4,73	33,25	-	-	33,25	100,00%	-
2.4	SINAPI	72142	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	UN	1,00	7,23	7,23	-	1,00	7,23	-	-	7,23	100,00%	-
2.5	TRT		Retirada de forro tipo colméia	MP	109,81	4,13	453,52	-	-	-	-	-	-	0,00%	453,52
2.6	SINAPI	72238	Retirada de forro de pvc	MP	1,69	5,23	8,84	-	-	-	-	-	-	0,00%	8,84
2.7	SINAPI	73896/001	Retirada cuidadosa de azulejos ou ladrilhos e argamassa de assentamento	MP	15,08	38,08	574,06	-	15,08	574,06	-	-	574,06	100,00%	-
2.8	TRT		Retirada de bancada em mármore/granito	UN	1,00	47,72	47,72	-	1,00	47,72	-	-	47,72	100,00%	-
2.9	SINAPI	85333	Retirada de aparelho sanitário	UN	1,00	13,18	13,18	-	1,00	13,18	-	-	13,18	100,00%	-
2.10	SINAPI	73895	Demolição de soleira	M	0,60	7,03	4,22	-	0,60	4,22	-	-	4,22	100,00%	-
2.11	SINAPI	73802/002	Retirada de reboco da viga	MP	36,98	7,29	269,56	-	36,98	269,56	-	-	269,56	100,00%	-
3.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							3.649,21								
3.1	SINAPI	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm assentados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 e=1cm	MP	22,58	60,99	1.377,42	-	22,58	1.377,42	-	-	1.377,42	100,00%	-
3.2	TRT		Alvenaria em blocos de gesso com espessura até 6cm	MP	21,02	108,08	2.271,79	-	21,02	2.271,79	-	-	2.271,79	100,00%	-
4.0 FORRO							11.306,62								
4.1	TRT		Forro de gesso acartonado, com estrutura metálica, suspensos por pendurais por arames galvanizados nº18 painel esp. 12,5mm com soltura (det projeto)	MP	24,75	99,70	2.467,58	-	24,75	-	2.467,58	-	2.467,58	100,00%	-
4.2	TRT		Forro modulado em placas mineral esp. 19mm com estrutura em alumínio anodizado acabamento branco (dimensões 82,5x62,5cm) THERMATEX LAGUNA MICROPERFURADO AMFou similar	MP	75,47	117,12	8.839,05	-	75,47	-	8.839,05	-	8.839,05	100,00%	-
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							18.776,81								
5.1	TRT		Luminária de embutir 4xT8 16w corpo em chapa de aço fosfatizada, refletores e aletas em alumínio completa (alto controle de ofuscamento) REF. Abalux AD6, intral 05485 ou similar	UN	25,00	206,02	5.150,50	25,00	-	-	-	5.150,50	5.150,50	100,00%	-
5.2	TRT		Luminária de embutir 1x23w (fluoresc. Compacta), corpo em alumínio com pintura eletrostática, temperatura da cor 4000K	UN	8,00	114,50	916,00	8,00	-	-	-	916,00	916,00	100,00%	-
5.3	TRT		Luminária de embutir 1x50w (LED), redonda, corpo em alumínio com pintura eletrostática, refletor de alumínio e lente em vidro jateado, REF. Abalux EF07-1E27, intral 09079 ou similar	UN	5,00	101,24	506,20	-	-	-	-	506,20	506,20	100,00%	-
5.4	SINAPI	72934	Eletroduto tipo garganta 20mm² - fornecimento e instalação	M	116,40	4,87	566,87	-	116,40	566,87	-	-	566,87	100,00%	-
5.5	SINAPI	72935	Eletroduto tipo garganta 25mm² - fornecimento e instalação	M	60,00	6,19	371,40	-	60,00	371,40	-	-	371,40	100,00%	-
5.6	SINAPI	72936	Eletroduto tipo garganta 32mm² - fornecimento e instalação	M	50,00	8,54	427,00	-	50,00	427,00	-	-	427,00	100,00%	-

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS (Lei 11.419/2006)
 EM 16/11/2015 14:59:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: E2658C3E11.972B0BF8D4.60519DF2FA.ACD1E4E389

5.7	TRT		Eletroduto tipo garganta 40mm² - fornecimento e instalação	M	30,00	18,88	566,40	-	30,00	566,40	-	-	566,40	100,00%	-
5.8	TRT		Curva PVC 20mm² 90º rígido tipo bolsa - fornecimento e instalação	UN	4,00	4,92	19,68	-	4,00	19,68	-	-	19,68	100,00%	-
5.9	TRT		Curva PVC 25mm² 90º rígido tipo bolsa - fornecimento e instalação	UN	19,00	5,70	108,30	-	19,00	108,30	-	-	108,30	100,00%	-
5.10	TRT		Curva PVC 32mm² 90º rígido tipo bolsa - fornecimento e instalação	UN	18,00	6,93	124,74	-	18,00	124,74	-	-	124,74	100,00%	-
5.11	TRT		Caixa de PVC 4x2 embutir - fornecimento e instalação	UN	35,00	28,61	1.001,35	-	35,00	1.001,35	-	-	1.001,35	100,00%	-
5.12	TRT		Caixa de PVC 4x2 sobrepor - fornecimento e instalação	UN	26,00	27,42	712,92	-	26,00	712,92	-	-	712,92	100,00%	-
5.13	TRT		Caixa de passagem PVC 4x4 de sobrepor com tampa	UN	6,00	27,05	162,30	-	6,00	162,30	-	-	162,30	100,00%	-
5.14	TRT		Caixa de passagem PVC 4x4 de embutir com tampa	UN	3,00	7,55	22,65	-	3,00	22,65	-	-	22,65	100,00%	-
5.15	TRT		Parafusos com buchas	UN	150,00	0,65	97,50	-	150,00	97,50	-	-	97,50	100,00%	-
5.16	TRT		Abraçadeira tipo D 20mm² - fornecimento e instalação	UN	56,00	5,65	316,40	-	56,00	316,40	-	-	316,40	100,00%	-
5.17	TRT		Abraçadeira tipo D 25mm² - fornecimento e instalação	UN	20,00	5,93	118,60	-	20,00	118,60	-	-	118,60	100,00%	-
5.18	TRT		Abraçadeira tipo D 32mm² - fornecimento e instalação	UN	15,00	6,02	90,30	-	15,00	90,30	-	-	90,30	100,00%	-
5.19	TRT		Terminal de compressão pré-isolado p/cabo 2,5mm² - fornecimento e instalação	UN	36,00	7,07	254,52	-	36,00	254,52	-	-	254,52	100,00%	-
5.20	TRT		Terminal de compressão pré-isolado p/cabo 4,0mm² - fornecimento e instalação	UN	12,00	8,61	103,32	-	12,00	103,32	-	-	103,32	100,00%	-
5.21	TRT		Terminal de compressão pré-isolado p/cabo 10mm² - fornecimento e instalação	UN	2,00	8,06	16,12	-	2,00	16,12	-	-	16,12	100,00%	-
5.22	TRT		Terminal de compressão pré-isolado p/cabo 16mm² - fornecimento e instalação	UN	6,00	8,45	50,70	-	6,00	50,70	-	-	50,70	100,00%	-
5.23	TRT		Quadro trifásico de embutir, 18 circuitos, com barramento de terra tipo DIN e neutro	UN	1,00	450,42	450,42	-	1,00	450,42	-	-	450,42	100,00%	-
5.24	TRT		Disjuntor termomagnético, norma NBR IEC 60 947-2, trifásico tipo DIN, 25A - fornecimento e instalação	UN	2,00	56,57	113,14	-	2,00	-	113,14	-	113,14	100,00%	-
5.25	TRT		Disjuntor termomagnético, norma NBR IEC 60 947-2, trifásico tipo DIN, 63A - fornecimento e instalação	UN	1,00	58,78	58,78	-	1,00	-	58,78	-	58,78	100,00%	-
5.26	TRT		Disjuntor termomagnético, norma NBR IEC 60 947-2, monofásico tipo DIN, 20A - fornecimento e instalação	UN	8,00	13,17	105,36	-	8,00	-	105,36	-	105,36	100,00%	-
5.27	TRT		Disjuntor termomagnético, norma NBR IEC 60 947-2, monofásico tipo DIN, 25A - fornecimento e instalação	UN	2,00	13,17	26,34	-	2,00	-	26,34	-	26,34	100,00%	-
5.28	TRT		Lâmpada fluorescente T8 de 16w, compatível com luminária descrita	UN	101,00	37,67	3.804,67	101,00	-	-	-	3.804,67	3.804,67	100,00%	-
5.29	TRT		Lâmpada fluorescente compacta 23w	UN	5,00	35,16	175,80	5,00	-	-	-	175,80	175,80	100,00%	-
5.30	TRT		Lâmpada tipo LED de 6w, compatível com luminária descrita	UN	8,00	36,78	294,24	8,00	-	-	-	294,24	294,24	100,00%	-
5.31	TRT		Reator duplo, automático, para lâmpadas fluorescente tipo T8 de 16w	UN	50,00	37,00	1.850,00	50,00	-	-	-	1.850,00	1.850,00	100,00%	-
5.32	TRT		Arandela p/ lâmpadas tipo T8, 16w, com coipo em alumínio e lente de vidro jateado	UN	1,00	85,51	85,51	1,00	-	-	-	85,51	85,51	100,00%	-
5.33	TRT		PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho	UN	1,00	108,78	108,78	-	1,00	108,78	-	-	108,78	100,00%	-
6.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				16,28								
6.1	SINAPI	86883	Sifão flexível em pvc de 50mm	UN	1,00	16,28	16,28	-	1,00	16,28	-	-	16,28	100,00%	-
7.0			INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO				14.248,18								
7.1	SINAPI	74252/001	Eletroduto PVC rígido 25 mm². Tigre ou similar	M	14,00	12,53	175,42	-	14,00	175,42	-	-	175,42	100,00%	-
7.2	SINAPI	83407	Eletroduto PVC rígido 32 mm². Tigre ou similar	M	16,00	18,72	299,52	-	16,00	299,52	-	-	299,52	100,00%	-
7.3	SINAPI	55865	Eletroduto PVC rígido 40 mm². Tigre ou similar	M	60,00	20,24	1.214,40	-	60,00	1.214,40	-	-	1.214,40	100,00%	-
7.4	TRT		Eletroduto tipo seal tube com alma de aço de 40 mm²	M	24,00	30,37	728,88	-	24,00	728,88	-	-	728,88	100,00%	-

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS (Lei 11.419/2006)
EM 16/11/2015 14:59:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: E2658C3E11.972B0BF8D4.60519DF2FA.ACD1E4E389

7.5	TRT		Curva PVC 32 mm² 90° rígido tipo bolsa	UN	4,00	6,93	27,72	-	4,00	27,72	-	-	27,72	100,00%	-
7.6	TRT		Curva PVC 25 mm² 90° rígido tipo bolsa	UN	2,00	5,70	11,40	-	2,00	11,40	-	-	11,40	100,00%	-
7.7	TRT		Curva PVC 40 mm² 90° rígido tipo bolsa	UN	14,00	8,06	112,84	-	14,00	112,84	-	-	112,84	100,00%	-
7.8	SINAPI	83386	Caixa de PVC 4x4 embutir	UN	22,00	8,79	193,40	-	22,00	193,40	-	-	193,40	100,00%	-
7.9	TRT		Caixa de passagem em alumínio de embutir com tampa - 30 x 30 cm	UN	3,00	207,68	623,04	-	3,00	623,04	-	-	623,04	100,00%	-
7.10	TRT		Caixa de passagem em PVC 4x4 de sobrepôr com tampa	UN	2,00	27,05	54,10	-	2,00	54,10	-	-	54,10	100,00%	-
7.11	TRT		Caixa de passagem em PVC 4x4 de embutir com tampa	UN	4,00	7,55	30,20	-	4,00	30,20	-	-	30,20	100,00%	-
7.12	TRT		Buchas e parafusos S6	UN	60,00	0,68	40,96	-	60,00	40,96	-	-	40,96	100,00%	-
7.13	TRT		Adaptador/Conector giratório de alumínio para seal tube de 40 mm²	UN	6,00	37,58	225,48	-	6,00	225,48	-	-	225,48	100,00%	-
7.14	TRT		Adaptador/Conector de PVC para condutete, de 40 mm²	UN	24,00	12,28	294,72	-	24,00	294,72	-	-	294,72	100,00%	-
7.15	TRT		Adaptador/Conector de PVC para condutete, de 32 mm²	UN	6,00	8,75	52,50	-	6,00	52,50	-	-	52,50	100,00%	-
7.16	TRT		Adaptador/Conector de PVC para condutete, de 25 mm²	UN	4,00	8,32	33,28	-	4,00	33,28	-	-	33,28	100,00%	-
7.17	TRT		Abraçadeiras galvanizadas tipo D de 40mm²	UN	12,00	6,32	75,84	-	12,00	75,84	-	-	75,84	100,00%	-
7.18	TRT		Abraçadeiras tipo D 25 mm²	UN	6,00	5,93	35,58	-	6,00	35,58	-	-	35,58	100,00%	-
7.19	TRT		Abraçadeiras tipo D 32 mm²	UN	8,00	6,02	48,14	-	8,00	48,14	-	-	48,14	100,00%	-
7.20	TRT		Cabo CCI 30 pares	M	50,00	16,90	845,00	-	50,00	-	845,00	-	845,00	100,00%	-
7.21	TRT		Cabo UTP categoria 6 - Furukawa ou similar	M	1200,00	6,83	8.196,00	-	1.200,00	-	8.196,00	-	8.196,00	100,00%	-
7.22	TRT		Cabo coaxial - RG 6	M	30,00	6,24	187,20	-	30,00	-	187,20	-	187,20	100,00%	-
7.23	TRT		Canaleta 100 x 50 mm com acessórios	M	12,00	61,88	742,56	-	12,00	-	742,56	-	742,56	100,00%	-
8.0			TOMADAS E ACESSÓRIOS				6.584,02								
8.1	TRT		Espelho para tomada dupla de RJ 45	UN	20,00	5,13	102,60	20,00	-	-	-	102,60	102,60	100,00%	-
8.2	TRT		Tomada RJ 45 fêmea - Categoria 6 - Furukawa ou similar	UN	40,24	39,75	1.599,54	40,24	-	-	-	1.599,54	1.599,54	100,00%	-
8.3	TRT		Conector BNC macho	UN	2,00	5,44	10,88	2,00	-	-	-	10,88	10,88	100,00%	-
8.4	TRT		Tomada tipo BNC fêmea com tampa RG59	UN	1,00	6,70	6,70	1,00	-	-	-	6,70	6,70	100,00%	-
8.5	TRT		Vozes Panel Categoria 3 de 19" para 50 Pares	UN	1,00	652,64	652,64	1,00	-	-	-	652,64	652,64	100,00%	-
8.6	TRT		Patch panel 24 portas Categoria 6 - Furukawa ou similar	UN	1,00	677,31	677,31	1,00	-	-	-	677,31	677,31	100,00%	-
8.7	TRT		Certificações de Pontos Lógicos	UN	30,00	117,81	3.534,36	-	-	-	-	-	-	0,00%	3.534,36
9.0			INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				7.888,61								
9.1	TRT		Montagem de aparelhos de ar condicionado tipo Split System completo a ser fornecido pelo TRT (cap. 48.000 BTUs) - inclui tubulação frigorígena, gás e elétrica	UN	2,00	1.314,69	2.629,37	-	2,00	-	2.629,37	-	2.629,37	100,00%	-
9.2	TRT		Montagem de aparelhos de ar condicionado tipo Split System completo a ser fornecido pelo TRT (cap. 30.000 BTUs) - inclui tubulação frigorígena, gás e elétrica	UN	2,00	1.314,69	2.629,37	-	2,00	-	2.629,37	-	2.629,37	100,00%	-
9.3	TRT		Montagem de aparelhos de ar condicionado tipo Split System completo a ser fornecido pelo TRT (cap. 24.000 BTUs) - inclui tubulação frigorígena, gás e elétrica	UN	2,00	1.314,93	2.629,86	-	2,00	-	2.629,86	-	2.629,86	100,00%	-
10.0			IMPERMEABILIZAÇÃO				140,41								
10.1	SINAPI	73762/002	Impermeabilização com argamassa polimérica VEDATOP ou similar	MP	2,72	51,62	140,41	-	2,72	-	140,41	-	140,41	100,00%	-
11.0			REVESTIMENTO INTERNO				7.530,53								
11.1	sinapi	87904	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia) esp. 0,5cm preparo manual	MP	86,25	6,08	524,39	-	86,25	524,39	-	-	524,39	100,00%	-
	sinapi	75481	Reboco argamassa traço 1:2, espessura 0,5, preparo manual	MP	86,25	14,23	1.227,32	-	86,25	1.227,32	-	-	1.227,32	100,00%	-
11.2	sinapi	73397	Emboço Paulista (massa única) traço 1:6 (cimento e areia), esp. =2 a 5cm, preparo manual	MP	86,25	26,10	2.251,09	-	86,25	2.251,09	-	-	2.251,09	100,00%	-
11.3	TRT		Revestimento em pastilha na cor areia	MP	10,31	329,16	3.393,61	10,31	-	-	-	3.393,61	3.393,61	100,00%	-
11.4	TRT		Rodameio Santa Luzia 240x29x14 - Ref. 448	UND	2,00	67,06	134,11	2,00	-	-	-	134,11	134,11	100,00%	-
12.0			ESQUADRIAS				12.534,68								
12.1	SINAPI	73838/001	Porta P1 duas folhas (0,90 x 2,10) de correr em vidro temperado, inclusive acessórios	UND	2,00	2.037,93	4.075,86	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.075,86

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS (Lei 11.419/2006)
EM 16/11/2015 14:59:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: E2658C3E11.972B0BF8D4.60519DF2FA.ACD1E4E389

12.2	SINAPI	73910/007	Porta P2 (0,90 X 2,10) de madeira compensada lisa para cera ou verniz, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	UND	1,00	738,82	738,82	-	-	-	-	-	-	0,00%	738,82
12.3	SINAPI	73910/002	Porta P3 (0,60 X 2,10) de madeira compensada lisa para cera ou verniz, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	UND	1,00	695,27	695,27	1,00	-	-	-	695,27	695,27	100,00%	-
12.4	SINAPI	73838/001	Porta P4 (0,90 X 2,10) de vidro temperado, espessura 10mm, inclusive acessórios	UND	1,00	2.037,93	2.037,93	-	-	-	-	-	-	0,00%	2.037,93
12.5	SINAPI	73838/001	Porta P5 (0,90 X 2,10) de vidro temperado, 0,90x2,10m, espessura 8mm, de correr	UND	1,00	2.037,93	2.037,93	-	-	-	-	-	-	0,00%	2.037,93
12.6	SINAPI	85010	Janela J1 fixa, caixilho interno em alumínio ,para vidro incolor - (0,95x1,26)m	MP	2,39	499,85	1.196,64	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.196,64
12.7	SINAPI	85010	Janela J2 fixa, caixilho interno em alumínio , para vidro incolor - (0,95x2,43)m	MP	2,31	499,85	1.153,90	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.153,90
12.8	SINAPI	85010	Janela J3 fixa, caixilho interno em alumínio , para vidro incolor - (0,95x1,26)m	MP	1,20	499,85	598,32	-	-	-	-	-	-	0,00%	598,32
13.0			ACESSÓRIOS E FERRAGENS				2.878,68								
13.1	SINAPI	74068/006	Fechadura de embutir completa, padrão de acabamento médio (portas de madeira compensada)	UND	2,00	180,35	360,70	1,00	-	-	-	180,35	180,35	50,00%	180,35
13.2	SINAPI	84886	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	UND	2,00	1.258,99	2.517,98	-	-	-	-	-	-	0,00%	2.517,98
14.0			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				20.932,95								
14.1	TRT		Contra-piso (Regularização sarrafeada de base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 7.5cm	MP	110,68	58,49	6.473,71	-	110,68	4.094,33	2.379,39	-	6.473,71	100,00%	-
14.2	TRT		Piso porcelanato 50x50cm, savana tratado EP-IV, Elisabeth ou similar com rejuntamento	MP	110,68	130,64	14.459,24	-	110,68	-	14.459,24	-	14.459,24	100,00%	-
15.0			RODAPÉ, BANCADA EM GRANITO E PAINÉIS				1.605,13								
15.1	TRT		Bancada em granito branco Itaunas para banheiro com roda-mão	MP	0,46	701,64	322,76	0,46	0,46	-	-	322,76	322,76	100,00%	-
15.2	TRT		Bancada em granito branco Itaunas para copa com roda-mão	MP	1,12	701,64	785,84	1,12	1,12	-	-	785,84	785,84	100,00%	-
15.3	SINAPI	84162	Rodapé em mdf branco	M	35,19	14,11	496,53	-	-	-	-	-	-	0,00%	496,53
16.0			LOUÇAS E METAIS				1.675,60								
16.1	TRT		Cuba Deca cor branco gelo ou similar-fornecimento e instalação	UN	1,00	168,92	168,92	1,00	-	-	-	168,92	168,92	100,00%	-
16.2	TRT		Papeleira DECA ou similar	UN	1,00	247,13	247,13	1,00	-	-	-	247,13	247,13	100,00%	-
16.3	TRT		Saboneteira em metal cromado	UN	1,00	29,24	29,24	1,00	-	-	-	29,24	29,24	100,00%	-
16.4	TRT		Porta papel toalha cromado	UN	1,00	32,88	32,88	1,00	-	-	-	32,88	32,88	100,00%	-
16.5	TRT		Assento sanitário plástico	UN	1,00	29,92	29,92	1,00	-	-	-	29,92	29,92	100,00%	-
16.6	TRT		Bacia Deca cor branco gelo	UN	1,00	1.059,01	1.059,01	1,00	-	-	-	1.059,01	1.059,01	100,00%	-
16.7	TRT		Torneira marca DECA ou similar- fornecimento e instalação	UN	1,00	108,50	108,50	1,00	-	-	-	108,50	108,50	100,00%	-
17.0			VIDROS E ESPELHOS				299,95								
17.1	SINAPI	85005	Espelho para o banheiro com botão de fixação	MP	1,20	249,96	299,95	-	-	-	-	-	-	0,00%	299,95
18.0			PINTURA				5.286,09								
18.1	SINAPI	88489	Pintura látex acrílico cor branco gelo, duas demãos (Tinta Coral)	MP	172,43	10,81	1.863,97	172,43	-	-	-	1.863,97	1.863,97	100,00%	-
18.2	SINAPI	88487	Pintura látex pva cor branco neve para o forro, duas demãos (Tinta Coral)	MP	46,17	8,70	401,68	46,17	-	-	-	401,68	401,68	100,00%	-
18.3	SINAPI	88487	Pintura látex pva cor areia para banheiro, duas demãos (Tinta Coral)	MP	4,10	8,70	35,67	4,10	-	-	-	35,67	35,67	100,00%	-
18.4	SINAPI	88417	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada, cor: areia	MP	25,35	14,10	357,44	25,35	-	-	-	357,44	357,44	100,00%	-
18.5	SINAPI	88497	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos duas demãos	MP	243,95	10,77	2.627,34	-	243,95	-	2.627,34	-	2.627,34	100,00%	-
19.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				8.761,57								

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS (Lei 11.419/2006)
EM 16/11/2015 14:59:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: E2658C3E11.972B0BF8D4.60519DF2FA.ACD1E4E389

19.1	TRT		Capacitação de colaboradores em saúde e segurança do trabalho, ministrado por técnico de segurança, dentro da jornada de trabalho	UN	1,00	3.405,19	3.405,19	-	1,00	3.405,19	-	-	3.405,19	100,00%	-
19.2	TRT		Instalação de giral metálico c/ cantoneira 1" 1/2 x 1/4", h = 1,60 m, inclusive pintura anticorrosiva e acabamento c/ tinta esmalte, para condensadores dos aparelhos de ar condicionado	UN	1,00	975,06	975,06	-	-	-	-	-	-	0,00%	975,06
19.3	TRT		Remanejamento de condensadoras, incluindo tubulação frigorígena e instalação elétrica	UN	6,00	365,80	2.194,82	-	6,00	-	2.194,82	-	2.194,82	100,00%	-
19.4	TRT		Película jateada p/ porta P01 (Gabinete Desembargador Luiz Cosmo) c/ letreiro - fornecimento e instalação	MP	3,78	182,78	690,91	-	-	-	-	-	-	0,00%	690,91
19.5	TRT		Película jateada p/ porta P04, P05 - fornecimento e instalação	MP	3,78	182,78	690,91	-	-	-	-	-	-	0,00%	690,91
19.6	TRT		Película jateada p/ janelas J1, J2, J3 - fornecimento e instalação	MP	4,40	182,78	804,69	-	-	-	-	-	-	0,00%	804,69
20.0			LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA				2.061,16								
20.1	SINAPI	8537	Limpeza geral	MP	110,68	1,95	215,83	-	-	-	-	-	-	0,00%	215,83
20.2	SINAPI	73948/011	Limpeza de piso cerâmico	MP	110,68	16,08	1.779,73	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.779,73
20.3	SINAPI	72900	Transporte vertical de material e entulho	MP	12,64	5,19	65,60	-	-	-	-	-	-	0,00%	65,60
				TOTAL		155.071,08				33.935,04	57.522,62	31.830,69	123.388,35		31.682,74

Sinapi referência: 02/2015 desonerado

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS (Lei 11.419/2006)
 EM 16/11/2015 14:59:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: E2658C3E11.972B0BF8D4.60519DF2FA.ACD1E4E389